

SMOOP OF 14-11-032

Ouro Preto, 05 de dezembro 2014

Assunto: Resposta a Requerimento nº: 152/2014

Ref: Reivindicações do Bairro Caminho da Fábrica – Campo do Caminho da Fábrica


Excelentíssimo Sr. Presidente:

Cumprimentando-vos, viemos através deste prestar as seguintes informações sobre a obra Campo do Caminho da Fábrica, que está sendo realizado pela empresa **Denilson Ezequiel Germano e Cia – LTDA, EPP:**

- Valor da Obra inicialmente contratada: R\$785.647,35 (setecentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos);
- Aditivo Contratual: R\$387.137,37 (trezentos e oitenta e sete mil, cento e trinta e sete reais e trinta e sete centavos).
- Valor Total da Obra (Contrato Inicial + Aditivo): R\$1.172.784,72;
- Valor Pago até a presente data: R\$835.680,06 (oitocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e oitenta reais e seis centavos)
- Previsão de Entrega da Obra: Março/2015

Sendo o que resta para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente



Flaviano Nardy Lana
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

Ilmo. Sr.
Leonardo Edson Barbosa
Presidente da Câmara Municipal

