

SMOOP OF 18-11-024

Ouro Preto, 23 novembro 2018

Assunto: Resposta a Requerimento da Câmara Municipal de Vereadores

Referência(s): Requerimento nº: 331-18

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o, viemos através deste, esclarecer-lhe sobre os contratos da Empresa MBI Engenharia e Serviços Ltda, prestadora de serviços para essa Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. discriminada presta, hoje, serviços de três contratos diferentes para essa secretaria, que são eles:

1 - Contrato: CC 004-2018 - Reforma do telhado do conjunto de edificações do Complexo de Saúde de Cachoeira do Campo. O contrato citado tem o valor de R\$94.616,29 e já foi efetuada uma medição no valor de R\$ 50.219,89. E estamos aguardando a empresa assinar o aditivo de adequação de valores da referida obra, visto que foram realizadas várias modificações antes não previstas na obra e que foram necessárias, e que por esse motivo tivemos que adequar a planilha suprimindo alguns itens que ainda não tinham sido executados e aditando em outros serviços que foram essenciais a obra, para posteriormente, concluirmos as etapas finais da referida obra e encerrarmos o contrato.

2 - Contrato: TP 002-2018 - Reforma da Escola Municipal Isaura Mendes no Bairro Piedade. O contrato citado tem o valor de R\$ 189.736,67 e está em andamento tendo sido pago o valor de R\$ 48.784,57 até a presente data. Tal contrato teve o prazo estimado vencido em 13-11-2018, mas já foi realizado um aditivo de prazo para mais 3 (três) meses para a perfeita conclusão das obras, sendo o vencimento do mesmo prorrogado para 13-02-2019.

3 - Contrato: TP 014-2017 - Construção de Quadra da Escola Municipal Major Raimundo Felicíssimo, no Distrito de Amarantina. Essa obra está em andamento e tem previsão de término para fevereiro de 2019, o contrato total é de R\$ 240.981,25, e até o presente momento foi pago a empresa o valor de R\$ 30.026,66 por ser uma obra de convênio e R\$ 31.189,54 pela PMOP, totalizando R\$ 61.216,20 pagos.

Sem mais a declarar, esperamos ter conseguido esclarecer os questionamentos deste plenário Municipal, e nos colocamos a disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários.


Adriano Teixeira
Diretor Infraestrutura
CREA 58.016/D


Carlos Roberto Borges
Diretor de Edificações
CREA 86 527/D


Paulo Cesar Moraes
Secretário Obras/Ouro Preto
CREA-55995/D

SMOOP - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Mecânico José Português, s/n°
São Cristóvão Ouro Preto MG 35400-000
Tel. (31) 3559-3279
Fax (31) 3559-3337

Cordialmente,




César Adriano Teixeira
Diretor Infraestrutura
CREA 58.016/D

César Adriano Teixeira
Diretor de Infraestrutura Urbana



Carlos Roberto Borges
Diretor do Depto. De Edificações

Carlos Roberto Borges
Diretor de Edificações
CREA 86 527/ D



Paulo César Morais
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

Paulo César Morais
Secretário Obras/Ouro Preto
CREA-55995/D

Exmo. Sr.
André Simões Villas Boas
Secretário Municipal de Governo



5000000279

Obras

100000024428

2

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS

Gabinete Vereador Vantuir Silva



REQUERIMENTO: 331/18

À Mesa Diretora da
Câmara Municipal de Ouro Preto

Senhor Presidente,

O Vereador abaixo-assinado requer de Vossa Excelência, após ouvido o plenário, seja o presente **REQUERIMENTO** encaminhado ao Prefeito Municipal para que o mesmo encaminhe a esta Casa informações abaixo referentes à empresa Mbl Engenharia e Serviços Ltda.

Quais os valores já pagos a empresa referente a obra de reforma do telhado do conjunto de edificações do Complexo da Saúde em Cachoeira do Campo assim como instalação e fornecimento de grades;

Quais os valores já pagos a empresa referente a obra de reforma da Escola Municipal Isaura Mendes no bairro Piedade;

Quais os valores já pagos a empresa referente a obras de construção da quadra da Escola Municipal Major Raimundo Felicíssimo, no distrito de Amarantina;

Qual a previsão para o término dessas obras;

Requeiro também que a Comissão de Administração e Serviços Públicos, seja convidada a comparecer nas referidas obras;

Sala de Sessões, 10 de Outubro de 2018.


Vereador Vantuir Antônio da Silva - SD


Jair Vaz

APROVADO em única discussão

Por

Sala das Sessões

08 de novembro de 18


Presidente

Com 11 votos a favor e com - votos contra

AP. Lasombra/Keitza Kliao

